ПРИМЕР · СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Дорожная карта подготовки школ к 2026/27 учебному году

Мероприятия, сроки, ответственные и риски региона

Утверждена приказом от 12.05.2026 № 418
Срок реализации: май — сентябрь 2026

> **Цель — к 1 сентября принять все 612 школ региона без замечаний надзорных органов и обеспечить подвоз каждого ребёнка из отдалённых сёл**

Пять контрольных точек до начала учебного года

до 31 мая
Планы ремонта
Муниципалитеты сдают планы и сметы

до 30 июня
Закупки
Контракты на ремонт, мебель и автобусы

до 31 июля
Ремонт
Завершение работ на 94 объектах

1–15 августа
Приёмка
Работа межведомственных комиссий

до 25 августа
Отчёт
Сводный акт готовности в министерство

Ремонт отстаёт в трёх районах из двенадцати

Выполнено	Капитальный ремонт кровли в 18 школах
В работе	Замена окон: выполнено 31 из 42 школ
Отставание	Ремонт спортзалов в Северном районе — срыв срока на 3 недели
Риск	Поставка 27 автобусов — отгрузка перенесена на 20 августа
В работе	Оснащение 15 кабинетов «Точки роста»

Подвоз: что меняется в этом году

БЫЛО

- Маршруты утверждал каждый район
- Резервных автобусов нет
- Контроль по звонкам диспетчеров

СТАНЕТ

- Единый реестр маршрутов региона
- Резерв — 12 автобусов на 4 базах
- Мониторинг по ГЛОНАСС

Четыре направления и ответственные

Безопасность
Пожарная и антитеррористическая защищённость, видеонаблюдение, пропускной режим

Инфраструктура
Ремонт зданий, мебель, пищеблоки, спортивные площадки

Транспорт
Подвоз, резерв автобусов, подготовка водителей

Кадры
Закрытие вакансий учителей физики, математики, начальных классов

Кто за что отвечает

Министерство образования
общая координация, сводный отчёт

Главы муниципалитетов
ремонт и приёмка школ своих районов

Минтранс региона
автобусы, маршруты, мониторинг подвоза

МЧС и Роспотребнадзор
участие в приёмочных комиссиях

Что требует решения сейчас

1. Согласовать замену подрядчика по спортзалам **Северного района** до 1 августа.
2. Предусмотреть временный подвоз арендованным транспортом, если **27 автобусов** не придут к 20 августа.
3. Ускорить закрытие вакансий: без решения останутся **46 классов** без учителя физики.

Источник: дорожная карта подготовки общеобразовательных организаций региона (условный пример)

Редакция от 16.09.2026